

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство мест захоронения в с. Первотаровка Исилькульского района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский.

2.2. Поселение: Первотаровское казачье сельское поселение .

2.3. Населенный пункт: село Первотаровка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Установленно относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Первотаровка. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на восток. Омская область, Исилькульский район.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 03.06.2024 года по 14.08.2024 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	1718470,00	1 340 406,22	378 063,78	378 063,78	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	178598,14	139306,52	39291,62	39291,62	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	98598,14	76906,54	21691,60	21691,60	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	37000,00	28859,99	8140,01	8140,01	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	43000,00	33539,99	9460,01	9460,01	0
Всего		1897068,14	1 479 712,74	417 355,40	417 355,40	0

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	НСССС ООО "Сибирские масло-семена"	Предоставление техники (трактор МТЗ -80)	час	10	40000,00
2	ИП Хныкина Наталья Владимировна	Предоставление машины для вывоза мусора	час	7	25000,00

Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ледовских С.В	Вывоз мусора, обкос травы, выкорчевывание деревьев	Вывезено 8 машин мусора, обкос травы 9450 м <sup>2</sup> , выкорчевано деревьев площадью 252 м <sup>2</sup> .
2	Бураева Т.Н.		
3	Бондарь В.Б.		
4	Неверова А.Ю.		
5	Чижова Т.В.,		
6	Решитова В.М.,		
7	Биберт Ж.С.		
8	Маханова Р.Т.		
9	Чухарева С.Р		
10	Стрельцова Л.С.		
11	Львова Т.А.		
12	Огузбаева С.С.		
13	Иманбаев Н.К.		
14	Попов С.А.		
15	Коротченко Ю.С.		

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
16	Ульрих В.В.		
17	Райхерт В.К.		
18	Бураковский А.В.		
19	Бураковская О.Н		
20	Колодозная Н.В.		
21	Муравьева Г.Н.		
22	Быкова О.В.		
23	Ковалева Н.Н.		
24	Щеткина Г.П.		
25	Губская Г.М		
26	Щеткин С.А.		
27	Москаленко В.М.		
28	Яковлева Г.И.		
29	Черненко С.А.		
30	Ахметова Г.А.		
31	Ахметов А.А.		

б. Содержательное описание инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии):

- 1) установлены металлические столбы с погружением в бетонное основание;
- 2) установлено ограждение из готовых металлических решетчатых панелей;
- 3) установлены калитка и ворота из готовых металлических решетчатых панелей;
- 4) проведена корчевка кустарника и мелкоколесья;
- 5) проведена разработка грунта в отвел экскаватором и вручну;
- 6) проведена засыпка траншей;
- 7) установлен круглый колодец из сборного железобетона, плита днища;
- 8) установлен деревянный туалет;
- 9) создана площадка накопления твердых коммунальных отходов;
- 10) проведено выкашивание газонов;

Глава (Атаман) Первотаровского казачьего сельского поселения

«11» сентября 2024 года

(подпись)

В.Б.Бондарь

(инициалы, фамилия)